



Comune di Leini - 2022
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Obiettivo Strategico: Tutela dell'ambiente	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Miglioramento della raccolta differenziata	Programma: 03 - Rifiuti

Obiettivo Gestionale	Riqualificazione isole ecologiche
Descrizione	L'obiettivo prevede il censimento e l'analisi dello stato manutentivo delle isole ecologiche comunali e private realizzate su spazi pubblici
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	7
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente

Fasi di attuazione			
1	L'obiettivo prevede il censimento e l'analisi dello stato manutentivo delle isole ecologiche comunali e private realizzate su spazi pubblici	3	Individuazione delle isole che dovranno essere oggetto di ripristino e/o manutenzione
2	Redazione elaborato grafico e tabella con indicazione delle isole ecologiche comunali e private su suolo pubblico	4	Affidamento lavori di ripristino e/o manutenzione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
L'obiettivo prevede il censimento e l'analisi dello stato manutentivo delle isole ecologiche comunali e private realizzate su spazi pubblici	2022												
Redazione elaborato grafico e tabella con indicazione delle isole ecologiche comunali e private su suolo pubblico	2022												
Individuazione delle isole che dovranno essere oggetto di ripristino e/o manutenzione	2022												
Affidamento lavori di ripristino e/o manutenzione	2023												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONELLA PASSARETTI	30	
C1	FEDERICO ALLORA	15	
C2	EMANUELE FIORITO	15	
C1	ALESSANDRA STELLA	40	

Considerazioni
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. Monitoraggio al 31/05/2022: si rileva un discostamento per quanto riguarda l'attuazione delle varie fasi dovuto a questioni organizzative. Il termine ultimo per la realizzazione dell'obiettivo resta invariato. Pertanto: Fase 1: è stato richiesto dalla Responsabile di Settore e accordato dalla Giunta Comunale lo slittamento della conclusione della Fase 1, inizialmente prevista per 31/05/2022, al 31/08/2022; Fase 2: è stato richiesto dalla Responsabile di Settore e accordato dalla Giunta Comunale lo slittamento della Fase 2, inizialmente prevista per il periodo 01/04/2022 - 31/07/2022, al periodo 01/08/2022 - 30/09/2022; Fase 3: è stato richiesto dalla Responsabile di Settore e accordato dalla Giunta Comunale lo slittamento della Fase 3, inizialmente prevista per il periodo 01/07/2022 - 30/09/2022, al periodo 01/10/2022 - 31/10/2022; Fase 4: confermata. Monitoraggio al 30/09/2022: si stabilisce uno slittamento al 2023 della fase 4 (Affidamento lavori), in quanto all'interno del settore, e più nello specifico nel servizio ambiente, vi è stata un' ulteriore sostituzione (causa dimissioni volontarie della geom. A. Stella) del personale coinvolto nell'obiettivo, che ad oggi è indicato nella persona della dott.ssa Anna Colo' con la qualifica di istruttore amministrativo e non istruttore tecnico.